

JOF-1071/2019

**INCENTIVO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CARVÃO VEGETAL DE FLORESTAS
PLANTADAS POR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO**

1. DADOS DA PROPOSTA

IDENTIFICAÇÃO:

1. REFERÊNCIA: Edital nº JOF-1071/2019.

2. NOME DO PROPONENTE:

Instituto Antonio Ernesto de Salvo - INAES

3. CNPJ:

09.381.295/0001-68

4. ENDEREÇO COMPLETO:

Av. do Contorno, 1.771 – 3º andar – Floresta – Belo Horizonte – MG – CEP 30.110-900

5. CONTATO

Silvana Maria Novais F. Ribeiro – Superintendente - inaes@inaes.org.br – 31 991259008

6. RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO

Breno Pereira de Mesquita – Presidente

7. OUTRAS PESSOAS COM PODERES LEGAIS

Silvana Maria Novais F. Ribeiro – Superintendente

8. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Silvana Maria Novais F. Ribeiro

TIPO DE PROPOSTA:

Atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s)	Identificar quantos e quais produtores estarão abrangidos na categoria adotada
Categoria 1: Instalação ou ampliação de praças de produção de carvão vegetal de florestas plantadas com a adoção do sistema fornos-fornalha.	1 – Luciano Alves Fernandes – Itamarandiba/MG
	2 – José Lafaiete Andrade Santos – Itamarandiba/MG
	3 – Sedno L. Meira Leal - Itamarandiba/MG

2. CRONOGRAMA ATUALIZADO

Produtos / Atividades	SEMANAS																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dia da semana	06/Jan	13/Jan	20/Jan	27/Jan	03/fev	10/fev	17/fev	24/fev	03/mar	10/mar	17/mar	24/mar	31/mar	07/abr	14/abr	21/abr	28/abr	05/mai	12/mai	19/mai	26/mai	02/jun	09/jun	16/jun
Produto 1 - Plano de trabalho																								
Reunião de orientação aos produtores																								
Visita aos produtores para avaliação inicial																								
Definição de ações para início das obras																								
Plano de compras e aquisições																								
Discussão sobre metodologias de aferição																								
Elaboração cronograma físico-financeiro previsto																								
Relatório Produto 1		13/Jan																						
Produto 2 - Relatório Capacitações e Instalação																								
Contratação empresa construção																								
Construção Produtor 1																								
Construção Produtor 2																								
Construção Produtor 3																								
Gerenciar a construção																								
Capacitação "Construção"																								
Relatório de diagnóstico sócio-ambiental																								
Relatório treinamento (com lista de presença)																								
Avaliação treinamento/capacitação																								
Relatório Produto 2						12/fev																		
Produto 3 - Relatório de operação																								
Assistência técnica - SEMANAL																								
Assistência técnica - QUINZENAL																								
Capacitação "Operação"																								
Relatórios financeiros mensais																								
Aferição dos rendimentos gravimétricos																								
Relatório de MRV - RG																			12/mai					
Produto 4 - Relatório dos resultados alcançados																								
Consoli dação e análise crítica																								
Resultados alcançados																								
Ligões aprendidas																								
Relatório dos resultados alcançados																							06/jun	

2. PLANO DE COMPRAS

ITEM	VR. TOTAL	CRONOGRAMA (R\$)																									
		06/jan	13/jan	20/jan	27/jan	03/fev	10/fev	17/fev	24/fev	03/mar	10/mar	17/mar	24/mar	31/mar	07/abr	14/abr	21/abr	28/abr	05/mai	12/mai	19/mai	26/mai	02/jun	09/jun	16/jun		
Limpeza do terreno	2.500	-	500	750	500	500	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terraplanagem	2.500	-	-	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	2.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extração de argila	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte de argila	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferramentas	2.000	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construção área de vivência	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidráulica	2.000	-	-	-	640	680	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construção fornos	35.000	-	-	-	11.200	11.900	11.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balança	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piômetros	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medidor de unidade	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furadeira	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miscelâneas	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	64.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificação Despesas Indiretas	11.329	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133	-	-	-	1.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por UPC	75.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total para 3 produtores	226.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerenc. capacidade, AT e M/RV	164.650	-	-	-	-	-	-	-	24.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração	8.665,79	-	-	-	-	-	-	-	-	867	-	-	-	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2020.